平成29年度　一般廃棄物処理施設維持管理情報

東大阪都市清掃施設組合

焼却処理量(t)

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	7,421.41	6,439.46	4,425.15	5,810.15	5,935.87	5,650.62	2,233.07	7,596.64	7,119.97	7,017.97	11,067.96	6,704.19
第五工場	11,989.16	12,060.55	9,274.73	10,369.01	12,394.89	11,967.27	12,338.92	11,035.61	10,958.82	8,446.50	3,079.62	11,101.06
合計	19,410.57	18,500.01	13,699.88	16,179.16	18,330.76	17,617.89	14,571.99	18,632.25	18,078.79	15,464.47	14,147.58	17,805.25

燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	１号炉	炉停止中	炉停止中	957	913	912	928	915	908	炉停止中	922	897	920
	２号炉	903	879	912	炉停止中	炉停止中	911	880	835	892	炉停止中	874	899
第五工場	１号炉	940	931	934	927	926	923	914	937	924	927	993	991
	２号炉	997	976	964	957	959	995	973	1003	1001	1008	1012	961

集じん器に流入する燃焼ガス温度（℃）

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	１号炉	炉停止中	炉停止中	170	170	170	170	171	171	炉停止中	171	171	171
	２号炉	170	170	170	炉停止中	炉停止中	170	170	170	170	炉停止中	170	170
第五工場	１号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	２号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	１号炉	炉停止中	炉停止中	5	5	4	4	13	10	炉停止中	11	11	8
	２号炉	8	5	1	炉停止中	炉停止中	2	8	20	11	炉停止中	11	7
第五工場	１号炉	3	3	2	2	2	2	2	3	4	3	8	3
	２号炉	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	１号炉	排ガス冷却設備	停止中	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
		排ガス処理設備	停止中	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
	２号炉	排ガス冷却設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	常時機械除去	常時機械除去
		排ガス処理設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	常時機械除去	常時機械除去
第五工場	１号炉	排ガス冷却設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
		排ガス処理設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
	２号炉	排ガス冷却設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
		排ガス処理設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去