令和3年度　一般廃棄物処理施設維持管理情報

東大阪都市清掃施設組合

焼却処理量(t)

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	6,311.64	4,371.69	3,132.34	2,594.41	5,757.52	6,045.03	587.14	5,752.50	4,626.28	6,515.52	11,884.05	4,867.30
第五工場	11,981.26	12,323.70	12,018.92	12,414.80	10,887.84	9,716.52	12,558.91	12,110.04	11,522.12	7,042.92	3,366.28	9,090.08
合計	18,292.90	16,695.39	15,151.26	15,009.21	16,645.36	15,761.55	13,146.05	17,862.54	16,148.40	13,558.44	15,250.33	13,957.38

燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	１号炉	炉停止中	炉停止中	炉停止中	炉停止中	893	902	891	911	925	炉停止中	914	908
	２号炉	867	891	902	900	炉停止中	炉停止中	炉停止中	875	871	889	881	903
第五工場	１号炉	1025	999	999	982	977	963	955	958	956	965	977	992
	２号炉	1004	982	992	975	973	955	951	947	944	940	949	977

集じん器に流入する燃焼ガス温度（℃）

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	１号炉	炉停止中	炉停止中	炉停止中	炉停止中	170	170	170	170	170	炉停止中	170	170
	２号炉	175	175	170	170	炉停止中	炉停止中	炉停止中	170	170	170	170	170
第五工場	１号炉	162	162	164	164	163	164	167	168	168	169	160	162
	２号炉	162	162	164	165	165	166	168	168	169	169	170	160

排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	１号炉	炉停止中	炉停止中	炉停止中	炉停止中	3	3	1	8	7	炉停止中	14	18
	２号炉	9	7	3	4	炉停止中	炉停止中	炉停止中	6	5	11	9	17
第五工場	１号炉	2	2	2	2	2	4	3	3	2	3	5	4
	２号炉	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	5

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第四工場	１号炉	排ガス冷却設備	停止中	停止中	停止中	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	常時機械除去	常時機械除去
		排ガス処理設備	停止中	停止中	停止中	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	常時機械除去	常時機械除去
	２号炉	排ガス冷却設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	停止中	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
		排ガス処理設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	停止中	停止中	停止中	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
第五工場	１号炉	排ガス冷却設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
		排ガス処理設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
	２号炉	排ガス冷却設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去
		排ガス処理設備	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去